

## MITTEILUNG AMTSBLATT

---

**Thema:** Glasfaserausbau

**Rubrik:** „Neues aus dem Wespennest“

**Veröffentlichung:** KW 23/2021

### **Glasfaserausbau im WestSpessart**

Seit weit über einem Jahr wird mittlerweile das Glasfasernetz im WestSpessart ausgebaut. Leider verläuft dabei vieles nicht so wie geplant, so dass der ursprünglich anvisierte Zeitplan bereits überschritten ist. Im Spannungsfeld zwischen einer fachgerechten Bauausführung und einem zügigen Projektfortschritt sind die fünf WESPE-Gemeinden seit Monaten bestrebt die Deutsche Glasfaser zu unterstützen und deren Arbeit zu begleiten. Nachdem die Projektleitung der Deutschen Glasfaser in den vergangenen Wochen neu aufgestellt wurde, um für einen reibungsloseren Bauablauf zu sorgen, wurde nun ein neuer Zeitplan erarbeitet, der im Nachfolgenden präsentiert wird.

### **Offizielle Mitteilung der Deutschen Glasfaser:**

In den vergangenen Wochen wurden die Projekte im Ausbau des Glasfasernetzes durch Deutsche Glasfaser in den fünf Gemeinden der Kommunalen Allianz Westspessart nach Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten neu organisiert. Hiermit informiert der Netzanbieter aus Borken über den aktuellen Ausbaustand:

#### Wiederherstellungsarbeiten

Die Arbeiten in den Straßen sind in Haibach bereits zu 95%, in Waldaschaff bisher zu 75% und in Bessenbach zu 70% durchgeführt. Aktuell führen die beauftragten Bau Partner Asphaltarbeiten durch und stellen Oberflächen wieder her. Für den Termin zur Aktivierung des Glasfaseranschlusses werden alle Kunden im Vorfeld vom beauftragten Bau Partner kontaktiert.

#### Vorbereitung der Kundenaktivierungen

Seit Beginn dieser Woche finden in der Waldaschaffer Ortsdurchfahrt Tiefbauarbeiten und das Einblasen der Glasfasern statt, um den Glasfaserhauptverteiler an die sogenannte Backbone-Strecke anzubinden. Im Bessenbacher Ortsteil Keilberg werden ebenfalls seit dieser Woche bis zum Beginn der Sommerferien Einblas- und Spleißarbeiten durchgeführt. Diese Vorbereitungen sind notwendig, um nach den Sommerferien sukzessive die ersten Kundenanschlüsse am Netz der Zukunft zu aktivieren. Die aktuelle Planung sieht vor, dass alle Kunden aus Haibach, Waldaschaff und Bessenbach nach Ende der Sommerferien an das Glasfasernetz angeschlossen und sukzessive aktiviert werden.

Aufgrund ausstehender Genehmigungen, kann die Backbone-Anbindung von Bessenbach nach Laufach und Sailauf aktuell noch nicht fertig gestellt werden. Mit einer Aktivierung der Kunden in Laufach ist spätestens im 1. Quartal 2022 und in Sailauf im 2. Quartal 2022 zu rechnen.

Aktuell arbeiten alle Beteiligten mit Hochdruck daran, dass alle Kunden schon bald die alle digitalen Möglichkeiten und Annehmlichkeiten einer Glasfaseranbindung nutzen können.